

(様式 1)

8 中教総第 7 3 1 号

令和 8 年 7 月 1 日

文部科学大臣 殿

中間市長 福田 浩

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第 9 に基づき、下記のとおり施設整備計画
の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

中間市立公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和 7 年度（1 年間）

（担当）

中間市教育委員会 教育総務課

住所：福岡県中間市中間一丁目 1 番 1 号

電話：093-246-6221（直通）

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年6月 評価結果を決定

(2) 評価の方法

教育委員会事務局において事後評価を実施。
評価に当たり、事業実施校にアンケートを実施し評価の参考とした。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業について、計画通り実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

特別支援教室の増設に伴い空調が未設置であった教室等について、空調設備の設置工事を行い、児童が快適に学べる教育環境を確保し、教育環境の質的な向上を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
中間西小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.5～R7.8	R7.8.25		