

排水設備新設等工事完了兼使用開始届チェック表

確認日	年 月 日	指定工事店名	
確認申請番号	申請者名	責任技術者名	

・確認した項目にレ点を記入して下さい。

(桝)

指定工事店チェック欄

- 1. 設置の位置。
- 2. 設置の状態（高さ）。
- 3. 使用材料（口径）。
- 4. 使用材料（蓋・保護蓋）。
- 5. 立ち上げ管の状態。
- 6. 浸入水等の不明水はない。

(トラップ桝)

指定工事店チェック欄

- 1. 器具トラップの確認。
- 2. 二重トラップ対策。
- 3. エアー溜まりは無い。
- 4. 封水が適正になされてある。

(管布設)

指定工事店チェック欄

- 1. 管種・管径。
- 2. 規定勾配の確保。
- 3. 屋内排水系統の状態。
- 4. 継手の状態。
- 5. 土被りの確保。
- 6. 埋戻し後の状況等。
- 7. 露出管の防護措置。
- 8. 浸入水等の不明水はない。

(その他)

指定工事店チェック欄

- 1. 雨水系統との分離。
- 2. 屋外洗い場に屋根があるため、接続した。
- 3. 阻集器の設置状態。
- 4. ドレーン管等の接続。
- 5. 屋内排水設備の設置状態。
- 6. 便器の形式・取付状態。
- 7. 用水区分（水道水）の確認。
- 8. 便槽または浄化槽の処理。

(書類関係)

指定工事店チェック欄

- 1. 申請からの変更有り。
- 2. 申請からの変更無し。
- 3. 合併浄化槽の廃止届の提出。
- 4. 工事写真（着工前後、配管、桝、器具、基礎、埋め戻し、便槽処理等）を漏れなく添付した。

その他（)