

# 新中学校施設再編の取組み経緯及び進捗について

## 1 学校再編の取組み経緯


H31.3	<b>中間市学校施設長寿命化計画策定</b>
R2.12~R4.1	中間市学校施設再編基本計画策定委員会の開催
R4.2.10~R4.3.22	中間市学校施設再編基本計画(案)に関する市民意見提出手続 <b>パブリックコメント</b>
R4.4	<b>中間市学校施設再編基本計画策定</b> (中学校は2校以内、小学校は3校以内)
R4.11.19~R4.12.4	学校施設再編に関する住民説明会
R4.12.10~R5.1.11	中間市学校施設整備方針(案)に関する市民意見提出手続 <b>パブリックコメント</b>
R5.4.25	「学校施設再編による充実した教育環境の構築について」市長へ提言
R5.12.15	<b>総合教育会議</b> (令和10年4月の開校を目指した新中学校2校への再編)
R6.4.25	提言を踏まえた市の新中学校配置の方針案 (中間中学校及び中間東中学校敷地の活用方針)
R6.6.28	<b>総合教育会議</b> (中間中学校及び中間東中学校を活用する新中学校の配置方針)
R6.8.26~R6.9.1	<b>中学校再編における保護者・教職員アンケート実施</b>
R6.10.7	香春町立香春思永館施設見学 (PTA 会長、教育委員会事務局)
R6.11.11	中間中学校施設見学 (PTA 会長、教育委員会事務局)
R6.11.18	中間東中学校施設見学 (PTA 会長、教育委員会事務局)
R6.12.19	<b>総合教育会議</b> (中間中学校及び中間東中学校の敷地活用による課題整理、報告)
R7.1.10	1月定例教育委員会会議 (学校施設整備方針案の審議、決定)
R7.1.21	コミュニティ広場・学校再編検討委員会委員 (第1回会議)
R7.2.14	コミュニティ広場・学校再編検討委員会委員 (第2回会議)
R7.2.17	宗像市立城山中学校施設見学 (PTA 会長、教育委員会事務局)
R7.3.11	提言を踏まえた市の新小学校配置の方針案 (中間中学校(小中一貫校とし、底井野小学校機能を移転)、中間西小学校、中間北小学校の活用方針)
R7.3.27	コミュニティ広場・学校再編検討委員会委員 (第3回会議)
R7.3.31	中間市新中学校施設整備実施計画策定業務委託の契約締結
R7.4	中間市学校再編だより (vol.1 発行)
R7.4.21	嘉麻市立稲築東義務教育学校施設見学
R7.5.19	コミュニティ広場・学校再編検討委員会委員 (第4回会議)
R7.5.26	<b>総合教育会議</b> (中間中学校(小中一貫校とし、底井野小学校機能を移転)、中間西小学校、中間北小学校を活用する新小学校の配置方針)



R6.6.28の総合教育会議以降、小中学校の校長・教頭やPTA会長への説明、PTA役員等を含んだ学校づくり意見交換会を開催

## 2 中間市新中学校施設整備実施計画策定業務の進捗について

○実施計画策定の目的と開校までの道筋



中間市学校施設整備方針に基づき、中間中学校と中間東中学校の敷地を活用して、新中学校を再編整備するにあたり、時代のニーズに合わせた最適な教育環境となるよう、学校再編に伴う生徒数の推計に応じたそれぞれの学校規模、必要諸室構成、事業手法、スケジュール等を計画する。

○検討中の主要課題（8月末時点で実施計画策定業務の進捗率は50%程度）

1	アクセス道の整備	既存道路の拡幅、歩道整備、構内道路整備 ⇒ 複数案検討中
2	敷地内段差の解消	大規模造成案やスロープ案を検討中
3	法面整備、樹木の伐採	教育環境を守りながら維持管理しやすい案を検討中
4	給食施設の整備	自校方式・逆親子方式・センター方式など検討中
5	施設整備計画	1～4の項目と生徒数に応じた諸室構成をもとに、配置・規模・建築計画・概算事業費等を複数案検討中
6	事業工程スケジュール	従来方式・デザインビルド方式など最適な事業スケジュール（開校年）を検討中

○実施計画策定に関するスケジュール

年度	令和7年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
マスター スケジュール	条件整理・検討・素案作成						素案検討・計画策定				まとめ		パブリックコメント

## 3 今後の取組み

～各種会議の開催及び推進体制の構築～

### (1) 中間市コミュニティ広場・学校再編検討委員会

#### 【諮問事項】

新中学校施設（中間中学校及び中間東中学校敷地）における時代のニーズに合った学校づくりについて

- 《4つの論点》①校舎、体育館、武道場等の新築又は長寿命化改修等による施設整備の方向性  
 ②敷地内の高低差の解消や樹木が繁茂した法面の整備の方向性  
 ③安全安心な通学環境や災害時の避難所としてのアクセス道の整備の方向性  
 ④プール施設の整備の方向性

教育委員会事務局では、新中学校施設整備実施計画の策定に向けて、10月頃を目途に、施設整備の方向性が検討できる比較検討資料を中間市コミュニティ広場・学校再編検討委員会に提示し、新中学校の施設整備の方向性について、保護者や教員、まちづくりの視点から調査、審議をしていただく。諮問に対する答申は、令和7年度末を予定。

(2) 通学区域審議会の開催【令和7年9月～令和8年3月】(月1回程度開催予定)

中間市教育委員会では、生徒の通学の利便性や安全性、地域の実情を踏まえ、適切な通学区域を設定するため、中間市立小中学校通学区域審議会条例に基づき、通学区域審議会を開催する。

本審議会では、新中学校の通学区域の変更について諮問し、PTA・地域コミュニティ組織・校長・市議会議員より選出された15名の委員に公平かつ客観的な立場から調査・審議・答申をいただく。

審議の結果は、教育委員会の通学区域に関する方針決定に活用される。

《審議会の主な内容》

・ 現行の通学区域の状況把握と課題整理	・ 保護者、地域住民からの意見や要望の共有
・ 小中学校の適正規模、適正配置との整合性確認	

(3) 新中学校開校準備協議会の開催【令和7年9月～新中学校開校まで】(進捗に合わせて隔月開催予定)

中間市教育委員会では、新中学校の2校同時開校に向けて、関係機関・地域住民・保護者等との連携を図りながら、中学校の再編に伴う課題を整理し、開校に向けた準備を円滑に進めることを目的として、中間市新中学校開校準備協議会を設置する。

本協議会は、市立中学校の保護者、教職員、校長、地域コミュニティ組織の代表者、学識経験者、市議会議員より選出された25名以内の委員で構成される。

《協議会の検討事項》

・ 教育環境の整備（基本設計）	・ 校名、校歌、校章	・ 教育課程の編成	・ 通学方法
・ 制服、体操服	・ 学校備品等の整備	・ PTA等の組織	・ 学校運営方針等に関する基本的な事項

○会議開催スケジュール（予定）

年度	令和7年度							令和8年度以降	
	9	10	11	12	1	2	3	4	…（開校まで）
検討委員会		○		○		○	終了		
通学区域審議会	○	○	○	○	○	○	終了		
開校準備協議会		○		○		○		○	○